Secundastraße

Königstraße

Weg

1121480 KD: 58,16 SA: 54,37 SE: 54,38 T: 3,79

1121470 KD: 58,16 SA: 54,27 SE: 54,68 SE: 54,33 T: 3,89

1121460 KD: 57,95 S: 53,91 T: 4,04

1121450 KD: 57,53 SA: 53,37 SE: 53,40 T: 4,16

1121440 KD: 56,86 S: 52,67 SE: 52,77 T: 4,09

1121430 KD: 56,13 S: 52,05 T: 4,08

1121420 KD: 55,38 SA: 51,54 SE: 51,58 T: 3,84

1003900 KD: 58,17 S: 56,96 T: 1,21

1003890 KD: 58,17 SE: 56,87 SE: 56,90 T: 1,30

1003880 KD: 57,95 SA: 56,73 SE: 56,74 T: 1,22

1003870 KD: 57,67 SA: 56,38 SE: 56,66 T: 1,29

1003860 KD: 56,77 SA: 55,39 SE: 55,42 T: 1,38

1003850 KD: 55,45 SA: 53,69

1123900 KD: 58,33 SA: 55,82 SE: 55,88 T: 2,51

1122600 D 58.04 m S 55.47 m

1122590 D 57.85 m S 55.18 m

1110800 D 56.18 m S 53.52 m

1110810

004 Anschluss-Nr.: 04 | TV-Untersuchung Nr.: 004 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121470 - 1121460 | Station Hauptsammler: 3,85 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 44 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
1,00	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
2,70		K	Bogen 90°, 12 Uhr nach oben		
3,80		WV	Werkstoffänderung DN 150 PVC		
3,80		IAB	Inspektion abgebr. Grund: Gebäude erreicht		

003 Anschluss-Nr.: 03 | TV-Untersuchung Nr.: 003 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121470 - 1121460 | Station Hauptsammler: 6,38 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 2 - 4 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,10	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
1,00		SBI	Sonnner 45° bei 1 Uhr		
1,00	Sedimentation Gerät 39 %	HDG/	Reinigung	3	Reinigung
1,60		TV/S	Kamera kann nicht weiter		
1,60		IAB	Inspektion abgebr.		

001 Anschluss-Nr.: 01 | TV-Untersuchung Nr.: 001 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121470 - 1121460 | Station Hauptsammler: 23,00 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 1 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
1,70	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
2,90	Ausbeulung 1 cm	LB-O		2	langfristiger Handlungsbedarf, Vorschlag s.o.
3,50		K	Bogen 90° nach 12 Uhr		
3,50		K	Bogen 90° zur Seite		
3,70	verkrgaende Scheibe	HS-U		3	Erneuerung in offener Bauweise
3,70	PVC Lig. nicht fachgerecht angeschlossen			3	Erneuerung in offener Bauweise
3,70		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

002 Anschluss-Nr.: 02 | TV-Untersuchung Nr.: 002 | Video-Nr.: 164/1 | Haus-Nr.: 2-4 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,10	Längsriss Scheitel, 12 Uhr, 30 cm, 1 mm	RL-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
2,50	Horizontaler Versatz 1 cm links sichtbar	LH-L		2	Dichtigkeit prüfen
3,80		K	Bogen 45°, 2 Uhr		
3,90	horizontaler Versatz 1 cm links sichtbar	LH-L		2	Dichtigkeit prüfen
4,40	Anhaftendes Rohrstück im Verb.-bereich	BC-O		3	Entsanierung in offener Bauweise
4,40	Sedimentation Gerät 66 % Sohle	HDG/		2	Reinigung im Zusammenhang mit o.g. Entsanierung
4,40		TV/S	Kamera kann nicht weiter		
4,40		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

005 Anschluss-Nr.: 05 | TV-Untersuchung Nr.: 005 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121469 - 1121459 | Station Hauptsammler: 4,20 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 5 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
4,00	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O	Firstriss/A leicht gezogen	1	keine Sanierung erforderlich
4,30		K	Bogen 45°, 12 Uhr nach oben		
4,40	vertikaler Versatz, 1,0 cm, unten sichtbar	LV-U		1	keine Sanierung erforderlich
4,60		K	Bogen 45°, 6 Uhr		
4,60		IAB	Inspektion abgebr.		

006 Anschluss-Nr.: 06 | TV-Untersuchung Nr.: 006 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121460 - 1121459 | Station Hauptsammler: 20,80 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 7 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,00		QVN	Rennwelle DN 200		
0,10	Längsriss Scheitel, 12 Uhr, 30 cm, 1 mm	RL-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
2,50	Horizontaler Versatz 1 cm links sichtbar	LH-L		2	Dichtigkeit prüfen
3,80		K	Bogen 45°, 2 Uhr		
3,90	horizontaler Versatz 1 cm links sichtbar	LH-L		2	Dichtigkeit prüfen
4,40	Anhaftendes Rohrstück im Verb.-bereich	BC-O		3	Entsanierung in offener Bauweise
4,40	Sedimentation Gerät 66 % Sohle	HDG/		2	Reinigung im Zusammenhang mit o.g. Entsanierung
4,40		TV/S	Kamera kann nicht weiter		
4,40		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

007 Anschluss-Nr.: 07 | TV-Untersuchung Nr.: 007 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121459 - 1121453 | Station Hauptsammler: 25,10 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 2-4 ?? | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
6,10	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
6,50	vertikaler Versatz, 1,0 cm, unten sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
6,80		RE	Rohrende verschlossen		

008 Anschluss-Nr.: 08 | TV-Untersuchung Nr.: 008 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121460 - 1121440 | Station Hauptsammler: 44,50 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 9 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,10	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
2,30	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
3,30	Werkstoffübergang nicht fachgerecht	WV	Werkstoffübergang auf DN 150 PVC		
3,30		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

009 Anschluss-Nr.: 09 | TV-Untersuchung Nr.: 009 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121459 - 1121440 | Station Hauptsammler: 39,60 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 2 - 4 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 200

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,00		QVN	Rennwelle DN 200		
1,40	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
3,70	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
5,30	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
6,10		PE	Rohrende		
6,50		RH	Rahmenbeginn Revisionsschacht		

010 Anschluss-Nr.: 10 | TV-Untersuchung Nr.: 010 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121450 - 1121440 | Station Hauptsammler: 34,10 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 11a | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,10	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
2,30	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
4,00	Sedimentation Gerät, Sohle 69 %	HDG/		2	Reinigen
4,20		PE	Rohrende verschlossen		

011 Anschluss-Nr.: 11 | TV-Untersuchung Nr.: 011 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121440 - 1121430 | Station Hauptsammler: 18,78 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 11a | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,00		K	Bogen 45° bei 12 Uhr nach oben		
1,90	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
4,00		WV	Werkstoffänderung DN 150 PVC		
4,00		IAB	Inspektion abgebr.		

012 Anschluss-Nr.: 12 | TV-Untersuchung Nr.: 012 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121440 - 1121430 | Station Hauptsammler: 2,5 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 8 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 200

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,50	vertikaler Versatz, 1,0 cm, unten sichtbar	LV-U		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
0,70	vertikaler Versatz, 1,0 cm, unten sichtbar	LV-U	Formstück leicht abgesenkt	1	keine Sanierung erforderlich
0,80		K	Bogen 45°, 12 Uhr, nach oben		
0,80		K	Bogen 45°, 6 Uhr, in der Waage		
1,20		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

013 Anschluss-Nr.: 13 | TV-Untersuchung Nr.: 013 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121440 - 1121430 | Station Hauptsammler: 2,8 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 8 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: DN 200

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,70	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
1,70	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
3,30	Ausbeulung 1,0 cm 3 bis 3 Uhr	LB-O		1 - 2	Dichtigkeit prüfen
5,30	Sedimentation Gerät 55 % Sohle	HDG/		3	Reinigen
5,30		TV/S	Kamera kann nicht weiter		
5,30		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

014 Anschluss-Nr.: 14 | TV-Untersuchung Nr.: 014 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121440 - 1121430 | Station Hauptsammler: 12,10 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 10 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,10	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
3,20	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
4,20	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
4,30		K	Bogen 45°, 12 Uhr, nach oben		
4,70	Wurkst.-verand. PVC 100 nicht fachgerecht	WV		1	Erneuerung in offener Bauweise
4,70		A.-R.	Abzweig rechter Kämpfer		
4,70		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

015 Anschluss-Nr.: 15 | TV-Untersuchung Nr.: 015 | Video-Nr.: 164/1 | Haltung von - bis: 1121440 - 1121430 | Station Hauptsammler: 14,80 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 9 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,00		IAB	Inspektion abgebr.		

016 Anschluss-Nr.: 16 | TV-Untersuchung Nr.: 016 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121440 - 1121430 | Station Hauptsammler: 21,80 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 9 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,10	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
0,70	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
4,10	Ablagerungen			1	wird bei Inbetriebnahme reinigen
6,10		RE	Rohrende verschlossen		

017 Anschluss-Nr.: 17 | TV-Untersuchung Nr.: 017 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121430 - 1121420 | Station Hauptsammler: 26,40 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 11/7 Hofeinfahrt | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,00		K	Bogen 45° bei 12 Uhr nach oben		
2,70	vertikaler Versatz, 1,5 cm, unten sichtbar	LV-U		2 - 3	Dichtigkeit prüfen
3,30		K	Bogen 45° bei 6 Uhr in der Waage		
3,40	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		2 - 3	Weitere Untersuchung erforderlich
3,40		TV/S	Kamera kann nicht weiter		
3,40		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

018 Anschluss-Nr.: 18 | TV-Untersuchung Nr.: 018 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121440 - 1121430 | Station Hauptsammler: 36,28 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 10 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
4,50		A.-O	Abzweig Scheitel 12 Uhr 150 STF		
5,10		WV	Werkstoffänderung DN 125 PVC		
5,10	Nennweitenveränderung DN 125 nicht fachgerecht	QVN			Erneuerung in offener Bauweise
5,10		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

019 Anschluss-Nr.: 19 | TV-Untersuchung Nr.: 019 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121430 - 1121429 | Station Hauptsammler: 27,30 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 18 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
2,90	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
3,50	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
4,80		K	Bogen 90°, 12 Uhr, nach oben		
5,30		K	Bogen 90°, 3 Uhr, in der Waage		
5,40		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

020 Anschluss-Nr.: 20 | TV-Untersuchung Nr.: 020 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121430 - 1121429 | Station Hauptsammler: 17,70 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 19/21 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,00		K	Bogen 90°, 6 Uhr, in der Waage		
2,50	vertikaler Versatz, 1,0 cm, unten sichtbar	LV-U		1	keine Sanierung erforderlich
4,10		K	Bogen 45°, 3 Uhr, links		
4,10		K	Bogen 45°, 3 Uhr, rechts		
4,30	Wasserspiegel	TV/W	Kamera unter Wasser	3	Einsanierung in offener Bauweise
4,70	Ausbeulung 2 cm, Dichtung sichtbar	LB-O			Einsanierung in offener Bauweise
5,10	Werkstoffänderung DN 150 PVC	WV			Einsanierung in offener Bauweise
5,10		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

021 Anschluss-Nr.: 21 | TV-Untersuchung Nr.: 021 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121430 - 1121429 | Station Hauptsammler: 17,70 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 14 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
5,10	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
4,70	vertikaler Versatz, 0,5 cm, oben sichtbar	LV-O		1	keine Sanierung erforderlich
4,90		A.-O	Abzweig Scheitel 12 Uhr 150 STF		
5,10		WV	Werkstoffänderung DN 125 PVC		
5,10	Nennweitenveränderung DN 125 nicht fachgerecht	QVN			Einsanierung in offener Bauweise
5,10		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

022 Anschluss-Nr.: 22 | TV-Untersuchung Nr.: 022 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121430 - 1121420 | Station Hauptsammler: 12,50 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 4 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
3,50		K	Bogen 45°, 12 Uhr, nach oben		
3,50		K	Bogen 45°, 6 Uhr, in der Waage		
5,00	Nennweitenveränderung DN 125 nicht fachgerecht	QVN			Einsanierung in offener Bauweise
5,30		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

023 Anschluss-Nr.: 23 | TV-Untersuchung Nr.: 023 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121420 - 1121420 | Station Hauptsammler: 10,90 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 19/21 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,00		K	Bogen 90°, 6 Uhr, in der Waage		
2,50	vertikaler Versatz, 1,0 cm, unten sichtbar	LV-U		1	keine Sanierung erforderlich
3,00		K	Bogen 45°, 3 Uhr, links		
4,10		K	Bogen 45°, 3 Uhr, rechts		
4,30	Wasserspiegel	TV/W	Kamera unter Wasser	3	Einsanierung in offener Bauweise
4,70	Ausbeulung 2 cm, Dichtung sichtbar	LB-O			Einsanierung in offener Bauweise
5,10	Werkstoffänderung DN 150 PVC	WV			Einsanierung in offener Bauweise
5,10		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

024 Anschluss-Nr.: 24 | TV-Untersuchung Nr.: 024 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121430 - 1121429 | Station Hauptsammler: 9,30 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 19/21 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,10	vertikaler Versatz, 0,5 cm, unten sichtbar	LV-U		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
1,20	vertikaler Versatz, 0,5 cm, unten sichtbar	LH-L		1	keine Sanierung erforderlich
3,20	vertikaler Versatz, 0,5 cm, unten sichtbar	LV-U		1	keine Sanierung erforderlich
4,90		WV	Werkstoffänderung DN 150 PVC		
5,40		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

025 Anschluss-Nr.: 25 | TV-Untersuchung Nr.: 027 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121420 - 1121410 | Station Hauptsammler: 11,60 m in Fließ. R | Haus-Nr.: 18 a | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,10	vertikaler Versatz, 1,0 cm, unten sichtbar	LV-U		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
3,30		K	Bogen 45°, 12 Uhr, nach oben		
3,50		K	Bogen 45°, 6 Uhr, in der Waage		
4,40	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		3	Dichtigkeit prüfen
4,70		A.-O	Abzweig Scheitel, 1 Uhr		
4,80		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

026 Anschluss-Nr.: 26 | TV-Untersuchung Nr.: 028 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121420 - 1121410 | Station Hauptsammler: 16,18 m in Fließ. R | Haus-Nr.: - | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
3,40	vertikaler Versatz, 1,0 cm, unten sichtbar	LV-U			
3,50		K	Bogen 45°, 12 Uhr, nach oben		
3,90		K	Bogen 45°, 6 Uhr, in der Waage		
4,30		K	Bogen 45°, 3 Uhr, rechts		
4,50		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		
4,60					

027 Anschluss-Nr.: 27 | TV-Untersuchung Nr.: 029 | Video-Nr.: 164/2 | Haltung von - bis: 1121420 - 1121410 | Station Hauptsammler: 22,20 m in Fließ. L | Haus-Nr.: 25 | Sinkkasten: - | Material: STZ | Dimension: 150

Station	Schaden	Kürzel	Bemerkung	Schadens-klasse	Sanierungs-vorschlag
0,00		PA	Rohranfang		
0,30	vertikaler Versatz, 1,0 cm, oben sichtbar	LV-O		1	wird an Hauptkanal sowieso neu angeschlossen
3,10		A.-R.	Stutzen re. Kämpfer 3 Uhr, STZ, 150		
3,80		IAB	Inspektion abgebr. Grundat: Gebäude erreicht		

Legende:

- vorh. Mischwasserkanal
- vorh. Regenwasserkanal
- KD: 394,61 — Kanaldeckelhöhe
- S : 393,49 — Höhe Sohle (Ein- und Auslauf)
- SE: 393,49 — Höhe Sohle Einlauf
- SA: 393,49 — Höhe Sohle Auslauf
- B / DN 600 — Rohrmaterial und Dimension
- 22,35 m / 67,2% — Haltungslänge mit Gefälle-Angabe
- Wasserleitung
- Gasleitung
- T-COM Leitung

rot — Anschlussleitung offensichtlich undicht
Anschlussleitung weist Mängel oder Schäden auf und ist undicht. Erneuerung oder Sanierung auf gesamter Länge ist erforderlich.

gelb — Anschlussleitung prüfen
Keine eindeutige Bewertung der Anschlußleitung möglich oder punktuelle Reparatur erforderlich. Festlegung der weiteren Vorgehensweise nach örtlicher Nachkontrolle bzw. Dichtheitsprüfung.

grün — Anschlussleitung optisch OK
Anschlussleitung ist außerhalb des Kanalgrabens augenscheinlich in Ordnung. Im Zuge der Baumaßnahme wird, sofern ohne großen Aufwand möglich, eine Dichtheitsprüfung durchgeführt.

Kölner Straße 25 · D-53925 Kall
Telefon +49(0)2441/9990-0 · Fax 9990-40
info@pe-becker.de · www.pe-becker.de
BECKER GmbH Architekten + Ingenieure

Bauherr : REGIONALGAS EUSKIRCHEN — Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG, Münsterstraße 9, 53881 Euskirchen

Bauvorhaben : Kanalsanierung Secundaweg in Bornheim

Sachbearbeiter : A. Göttgens

	Datum	Zeichen
gezeichnet	16.02.2011	db
geändert	05.04.2011	db

Zustand-Anschlussleitungen
Ergebnisse der TV-Untersuchung
Lageplan 2 (2)

Plan-Nr. K - 110-2

Maßstab: 1 : 250 — Tb4\\...\ — 94.266 -T-